

红寺堡区水务局 2022 年本级项目自评报告

2022 年度我局涉及统筹整合使用涉农资金项目共 37 个，现将 2022 年度扶贫项目资金绩效自评情况总结报告如下：

一、2022 年红寺堡区红寺堡镇同原村高效节水提升改造工程

（一）资金情况。财政拨付债券资金 333 万元，支付资金 314.2 万元，资金支付率 94.36%。

（二）总体目标。改善灌溉面积 5600 亩，对提高水资源利用率和农业产值，推进区域经济发展具有重要作用

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，新建泵站 1 座，，安装水泵及电动机 4 套，铺设管道上 2.73 公里，配套建筑物 7 座。

2.时效指标。截止 2023 年 8 月底，建设任务完成比例 $\geq 100\%$ 。

3.社会效益指标。改善灌溉面积 0.56 万亩。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

5.服务对象满意度指标。受益农业经营主体满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

（五）存在问题。

项目进度缓慢，截止目前完成项目审计结算工作，正在委托第三方编制财务决算。

（六）下一步整改措施。

项目很好的完成了预期目标，下一步将继续加强项目管理，细化分工，明确责任要求，加快项目建设，尽快完成项目支付任务。

二、红寺堡区大河乡大河村人饮巩固提升工程

（一）资金情况。财政拨付衔接资金 114.37 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。改善供水水质，提高供水保证率，保障居民正常生活用水，为乡村振兴和区域经济发展奠定坚实基础。本工程共铺设（更换）管道长 94.2 公里；自来水入户 1288 户。

（三）绩效目标。

1.数量指标。人饮入户 1288 户，铺设供水管道 94.2 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 7 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决 0.49 万人饮水安全问题。

4.服务对象满意度指标。受益群众满意度 \geq 95%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

三、红寺堡区红寺堡镇上源村人饮巩固提升改造工程

(一) 资金情况。 财政拨付地方整合资金 39.41 万元，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。 可有效改善当地群众的生活条件，提高了项目区供水保证率和农村饮水安全，对进一步巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。本工程共铺设（更换）管道长 30.15 公里，配套建筑 104 座，自来水入户 573 户。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。人饮入户 573 户，铺设供水管道 30.15 公里，配套建筑物 104 座。

2.时效指标。截止 2021 年 10 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决 0.23 万人饮水安全问题。

4.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

四、红寺堡区红寺堡镇弘德村、同原村人饮巩固提升工程

(一) 资金情况。 财政拨付地方整合资金 3.93 万元，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。 红寺堡镇弘德村、同原村已建人饮工程采

用机械水表计量，加之因平田整地和村镇道路硬化导致部分阀井埋深不足，经多年运行，入户管道及附属建筑物不同程度损坏，为进一步推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，现需对该村人饮工程进行维修改造，保障当地群众饮水安全。

（三）绩效目标。

1.数量指标。弘德村片区。配套阀井 170 座，更换管道 0.22 公里，改造入户工程 1562 户，更换超声波水表 6 块，智能水表 1556 块。同原村片区。配套阀井 79 座，更换管道 0.11 公里，改造入户工程 701 户，更换超声波水表 4 块，智能水表 697 块。

2.时效指标。截止 2022 年 8 月建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障供水区域 2263 户 10044 人居民饮水安全。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

五、红寺堡区大河乡麻黄沟村盐碱地骨干排水提升整治工程

（一）资金情况。财政拨付资金 100.588 万元，其中地方整合资金 20.588 万元，衔接资金 80 万元，项目审计决算后结余资

金 19.41 万元，已上缴国库，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过治理沟道，修复生态环境、改善治理沟道面貌、提升沟道排碱能力。。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。沟道疏浚工程，清淤疏浚沟道 2.67 公里；岸线生态修复工程，主要栽植树木和撒播草籽总面积 23.81 公顷。

2.时效指标。截止 2021 年 10 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。治理面积 113.48 公顷。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

六、红寺堡区大河乡大河村盐碱地骨干排水提升整治工程

(一) 资金情况。财政拨付衔接资金 94.89 万元，项目审计决算后结余资金 2.9 万元，已上缴国库，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过盐碱地骨干排水提升整治、保障大河村 4675 亩农田生产安全。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。治理干沟 3.35 公里，治理支沟 1.09 公里。

- 2.时效指标。截止 2022 年 6 月底,建设任务完成比例 $\geq 100\%$ 。
- 3.社会效益指标。改善灌溉面积 4675 亩。
- 4.可持续影响指标。已建工程运行良好。
- 5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公开公示,项目实施中工程质量符合项目设计标准,资金使用率已达到初期绩效目标,项目运行良好。

七、红寺堡区吴家沟蓄水池建设项目

(一) 资金情况。财政拨付资金 592.02 万元,其中统筹整合资金 200 万元,衔接资金 123.32 万元,债券资金 82.7 万元,闽宁协作资金 186 万元,资金支付率 100%。

(二) 总体目标。项目实施后,可为 1087 亩生态经济林提供水源保障,对推动区域生态系统发展具有重要意义。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。新建 9 万方蓄水池 1 座,维修加固泵站 2 座,铺设管道 3.05 公里,配套建筑物 24 座。

2.时效指标。截止 2022 年 11 月底,建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决了 1087 亩生态经济供水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益经营体满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

八、吴忠市红寺堡区罗山西麓关口蓄水池建设项目

（一）资金情况。财政拨付资金 468 万元，其中自治区统筹整合资金 200 万元，衔接资金 100 万元，债券资金 168 万元，拨付资金 4685 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。项目实施后，可为 5285 亩生态经济林提供水源保障，对推动区域生态系统发展具有重要意义。

（三）绩效目标。

1.数量指标。人新建 5.6 万方蓄水池 1 座，新建泵站 1 座，铺设管道 6.95 公里，配套建筑物 67 座。

2.时效指标。截止 2023 年 4 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决了 5285 亩生态经济供水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥95%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，项目运行良好。

九、红寺堡区黄草墩蓄水池工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 1115.06 万元，其中债券资金 1000 万元，地方配套资金 115.06 万元，拨付资金 1115.06 万元，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。提高灌区供水保障能力，对改善生态环境，维护区域经济社会发展创造必要条件。能够进一步保障灌区运行安全可靠，提高灌区调水、控水和优化配水能力，节水效果显著。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。新建 150 万方蓄水 1 座，泵站 1 座，管道 2.8 公里，配套建筑物 14 座。

2.时效指标。项目正在建设中。

3.社会效益指标。项目实施后，灌区水网建设更加完善，抗旱应急供水安全保障能力提高，减灾安全保障程度将得到显著提升。为蓄水池周边占补平衡的 4000 亩耕地和下游灌区发展高效节水，调度灵活的现代化灌区创造条件。同时为深入贯彻落实自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区推进会决策部署，解决罗山西麓地区生态保护修复灌溉用水提供水源保障。

4.可持续影响指标。工程完工后将达到设计使用年限。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 96\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

截止目前，项目已完成蓄水池开挖土方 292 万方，泵站已完成主体，进水口节制闸已完成，管道已完成 1.2 公里，完成总投

的 50%，完成投资 4600 万元，已完成到位资金的绩效目标，

（五）存在问题。

中央水利发展资金未到位，导致项目进度缓慢。

（六）下一步整改措施

积极与自治区水利厅对接，落实中央水利发展资金，加快项目建设，在项目建设中督促施工单位、监理单位及其他项目参建单位控制施工进度，保证项目在建设中的质量、安全、进度等。

十、吴忠市红寺堡区新庄集乡白墩经果林基地供水工程

（一）资金情况。财政下达资金 90 万元，全部为衔接资金，项目完成资金 722187.15 元，资金支付率 100%。审计结余资金 177812.85 元，已上缴国库。

（二）总体目标。通过完善产业基础设施建设，保障白墩村经果林灌溉需求，改善项目区农业生产条件，提高产出效益。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，新建泵站 1 座，铺设管道 14.78 公里，配套建筑物 39 座。

2.时效指标。截止 2022 年 4 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。改善灌溉面积 1055 亩。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

5.服务对象满意度指标。受益对象满意度 \geq 95%。

(四) 绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好。

十一、红寺堡区新庄集乡南源村人饮巩固提升工程

(一) 资金情况。财政下达衔接资金 177.71 万元，项目完成资金 177.71 万元。资金支付率 100%。

(二) 总体目标。改善供水水质，提高供水保证率，保障居民正常生活用水，为乡村振兴和区域经济发展奠定坚实基础。本工程共铺设（更换）管道长 72.07 公里；自来水入户 1067 户。

(三) 绩效目标。

- 1.数量指标。人饮入户 1067 户，铺设供水管道 72.07 公里。
- 2.时效指标。截止 2022 年 3 月底，建设任务完成比例达到 100%。
- 3.社会效益指标。解决 0.86 万人饮水安全问题。
- 4.服务对象满意度指标。受益群众满意度 \geq 95%。

(四) 绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好。

十二、红寺堡区新庄集乡柳树台防洪堤加固工程

(一) 资金情况。财政下达资金共 120 万元，其中衔接资金 20 万元，债券资金 100 万元。完成资金 47.74 万元，支付率 100%，结余资金 72.26 万元，已上缴国库资金。

(二) 总体目标。通过对导洪沟清淤加固，改造沟道主要建筑物，进一步完善区域排水和防洪体系，保障柳树台村及下游村庄农田生产安全，对改善乡村基础条件和生态环境具有重要作用。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。治理沟道 0.86 公里，翻建泄洪槽 1 座，管道防护工程 0.04 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 5 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保护 0.52 万人生命财产安全。

4.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好。

十三、吴忠市红寺堡区甜水河村盐碱地骨干排水整治工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 176.4 万元，全部为衔接资金。项目完成资金 117.52 万元，资金支付率 100%。审计结余资金 58.88 万元，已上缴国库。

(二) 总体目标。通过盐碱地骨干排水提升整治、保障甜水河村农田生产安全。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。治理整治排水沟长度 0.7 公里，治理整治河道

长度 5.53 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 4 月建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障供甜水河村农田生产安全。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好。

十四、新庄集红川村调蓄水池建设项目

（一）资金情况。财政拨付资金 258.49 万元，全部为中央衔接资金。项目完成总资金 239.82 万元，支付率 100%，结余资金 18.67 万元。已上缴国库。

（二）总体目标。按照相关规划或实施方案，完成全部建设内容，进行财务决算并兑付资金。

（三）绩效目标。

1.数量指标。铺设供水管道 4 公里、新建泵房 1 座，新建建筑物 40 座。

2.时效指标。截止 2022 年 9 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。改善灌溉面积 386.45 亩。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

十五、吴忠市红寺堡区罗山西麓经果林产业供水工程

（一）资金情况。财政下达资金 1000 万元，全部为政府债券资金。完成总投资 1000 万元，拨付资金 1000 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。大力发展高效节水灌溉，进一步推进经果林种植业的发展，提高经果林亩均产量，同时可以涵养水源，稳固土壤，防止水土流失，增加绿地面积，植被覆盖率提高，局地气候得到改善，对罗山区域生态保护与修复高质量发展具有十分重要的意义。

（三）绩效目标。

- 1.数量指标。铺设管道 50.05 公里，新建各类建筑物 446 座。
- 2.时效指标。截止 2023 年 4 月底，建设任务完成比例达到 100%。
- 3.社会效益指标。解决 1.02 万亩生态经济林基地灌溉问题。
- 4.可持续影响指标。已建工程运行良好。
- 5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好，

（五）存在问题。

项目因资金不到位，项目于 2022 年未全部完成。

（六）下一步整改措施

尽快拨付缺口资金，完成支付任务。

十六、红寺堡镇兴旺村沉砂池建设项目

（一）资金情况。财政拨付资金 235 万元（衔接资金 150 万元，债券资金 35 万元，闽宁资金 50 万元），已支付资金 235 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过新建沉砂池，有效改善渠道淤积问题，保障灌区 1.2 万亩农田灌溉用水。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建沉砂池 1 座，铺设管道 1.4 公里。

2.时效指标。截止 2023 年 3 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障灌溉面积 1.2 万亩。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行。

5.服务对象满意度指标。受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

十七、红寺堡区新庄集乡段头子养殖园区供水工程

（一）资金情况。财政拨付资金 587.02 万元，全部为衔接资金，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过建设供水工程，配套基础设施，解决

养殖业发展用水问题，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 3 座，铺设管道 12.95 公里，配套建筑物 27 座。

2.时效指标。截止 2022 年 5 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决养殖园区生产供水及 100 万只鸡饮水安全问题。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥96%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

十八、2022 年红寺堡区晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园二期供水工程

（一）资金情况。财政拨付资金 174.00 万元，全部为债券资金，累计完成投资 155.73 万元，资金支付率 100%。审计结余 18.27 万元。

（二）总体目标。通过建设供水工程，完善新庄集乡养殖园区基础设施，保障集中养殖场生产水源，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，铺设管道 1.9 公里，配套建筑物 12 座。

2.时效指标。截止 2022 年 10 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决养殖园区生产供水及 30 万只鸡饮水安全问题。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥96%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

十九、红寺堡区太阳山镇买河沟、周圈沟水毁维修工程

（一）资金情况。财政拨付资金 236.78 万元，全部为衔接资金，已支付资金 225.85 万元，资金支付率 100%。结余 10.93 万元。

（二）总体目标。通过实施该工程，完善区域防洪体系，提高防洪减灾能力。

（三）绩效目标。

1.数量指标。维修养护数量沟道段落 11 处，维修沟道长度 4.394 公里。

2.时效指标。截止 2021 年 11 月底建设任务完成比例达到

100%。

3.社会效益指标。保障沟道两岸村庄、基本农田和其他基础设施及当地人民生命财产安全，改善沟道生态环境。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 97\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十、柳泉乡水套村集中养殖场蓄水池工程

（一）资金情况。财政拨付资金 79.11 万元，全部为衔接资金，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过建设供水工程，配套基础设施，解决生产发展用水问题，推进当地经济发展。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，泵站 1 座，取水口 1 座。

2.时效指标。截止 2023 年 9 月，建设任务完成比例达到 90%。

3.社会效益指标。解决水套村养殖场供水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项

目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率基本达到初期绩效目标，基本完成绩效目标，项目暂未运行。

（五）存在问题。

取水水源需对红寺堡三千渠 39 支口进行改造，配套测控一体化闸门，前期水利厅未批复。

（六）下一步整改措施

水利厅已批复，积极对接红寺堡扬水管理处，计划 2023 年 10 月中旬完工投入运行，尽快完成项目支付任务。

二十一、红寺堡区太阳山镇潘河村田间排水沟道治理工程

（一）资金情况。财政拨付资金 13.07 万元，全部为衔接资金，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过建设该工程，将进一步提高沟道排水能力，改善农田排水条件，提高农业综合生产能力。

（三）绩效目标。

- 1.数量指标。砌护沟道长度 0.396 公里，铺设管道 0.7 公里。
- 2.时效指标。截止 2021 年 11 月中旬，建设任务完成比例为 100%。
- 3.社会效益指标。改善灌溉面积 0.4 万亩。
- 4.可持续影响指标。已建工程运行良好。
- 5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项

目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十二、柳泉乡柳泉村集中养殖场蓄水池工程

(一)资金情况。财政拨付资金 508.05 万元(衔接资金 403.48 万元，债券资金 104.57 万元)，拨付资金 452.23 万元（衔接资金 403.48 万元，债券资金 48.75 万元），决算金额 468.64 万元，质保金 15.64 万元未支付，资金支付率 86%。

(二)总体目标。通过建设供水工程，解决生产发展用水问题，保障供水安全，推动当地经济社会发展。

(三)绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，新建泵站 1 座，铺设管道长 9.24 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 4 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决柳泉村养殖场生产及 2 万只滩羊用水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 96\%$ 。

(四)绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

(五) 存在问题。

项目质保金未支付。

(六) 下一步整改措施

质保期满后尽快支付质保金。

二十三、吴忠市红寺堡区太阳山镇蔡庄子集中养殖产业智慧孵化园蓄水池工程

(一)资金情况。财政拨付资金 659.01 万元(衔接资金 470.00 万元，债券资金 189.01 万元)，已支付资金 540.26 万元（衔接资金 470.00 万元，债券资金 70.26 万元），资金支付率 82%。

(二)总体目标。通过建设供水工程，解决生产发展用水问题，保障供水安全，推动当地经济社会发展。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，新建泵站 1 座，铺设管道长 5.25 公里。

2.时效指标。截止 2023 年 9 月，建设任务完成比例达到 90%。

3.社会效益指标。解决柳泉村养殖场生产及 3 万只滩羊、3000 头肉牛用水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥95%。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率基本达到初期

绩效目标，基本完成绩效目标，项目暂未运行。

（五）存在问题。

输水管线需跨红寺堡四干渠，前期水利厅未批复。

（六）下一步整改措施

水利厅已批复，积极对接红寺堡扬水管理处，优化方案及水资源论证报告，计划 2023 年 10 月中旬完工投入运行，尽快完成项目支付任务。

二十四、吴忠市红寺堡区太阳山镇红墩子养殖园区供水工程

（一）资金情况。 财政拨付资金 132.89 万元，全部为衔接资金，拨付资金 132.89 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。 通过建设供水工程，解决生产发展用水问题，保障供水安全，推动当地经济社会发展。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建蓄水池 1 座，净水车间 1 座，铺设供水管道 10.96 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 6 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决红墩子养殖园区供水问题。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 \geq 96%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项

目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十五、红寺堡区红寺堡镇弘德村蓄水池维修项目

(一)资金情况。财政拨付资金 221.42 万元(衔接资金 140.00 万元，债券资金 81.42 万元)，拨付资金 208.72 万元（衔接资金 140.00 万元，债券资金 68.72 万元），资金支付率 94%。

(二)总体目标。通过建设供水工程，消除蓄水池安全隐患，恢复调蓄能力，提高供水保证率。

(三)绩效目标。

- 1.数量指标。维修蓄水池 1 座，新建建筑物 1 座。
- 2.时效指标。截止 2021 年 12 月，建设任务完成比例为 100%。
- 3.社会效益指标。消除蓄水池安全隐患，恢复调蓄能力，提高供水保证率。
- 4.可持续影响指标。已建工程运行良好。
- 5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 96\%$ 。

(四)绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十六、2021 年红寺堡区乡镇人饮维修改造工程

(一)资金情况。财政拨付资金 76.75 万元，全部为地方整合资金，拨付资金 41.87 万元，资金支付率 100%。审计结余 34.88

万元，上缴国库。

(二) 总体目标。通过建设供水工程，确保项目区农村供水工程正常运行，保障当地群众饮水安全，解决 5 个乡镇 45 个行政村 4339 户 128733 人的饮水安全问题，全面巩固脱贫攻坚成果。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。新增自来水入户 384 户，铺设管道 8.99 公里，新建建筑物 31 座。

2.时效指标。截止 2021 年 11 月，建设任务完成比例 $\geq 100\%$ 。

3.社会效益指标。解决 5 个乡镇 45 个行政村 4339 户 128733 人的饮水安全问题。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行，工程能达到设计使用年限。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 98\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十七、红寺堡区太阳山镇白塔水组人饮供水提升改造工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 16.99 万元，全部为地方整合资金，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过建设供水工程，确保项目区农村供水

工程正常运行,保障当地群众饮水安全,全面巩固脱贫攻坚成果。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。排水渠长度 1330 米,铺设输水管道 10.54 千米,配套建筑物 88 座。

2.时效指标。截止 2021 年 10 月,建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障红寺堡区太阳山镇白塔水村白塔水组的 742 人、500 头牛、12200 只羊和 5000 头猪的供水问题。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 97\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示,项目实施中工程质量符合项目设计标准,资金使用率已达到初期绩效目标,已完成绩效目标,项目运行良好。

二十八、红寺堡区乌沙塘 272 万 m^3 —13 万 m^3 蓄水池人饮管道连通工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 45.40 万元,全部为衔接资金,资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过建设供水工程,提高乌沙塘调蓄能力及供水保证率。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。铺设输水管道 2.54 公里,配套建筑物 12 座。

2.时效指标。截止 2021 年 11 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。提高乌沙塘调蓄能力及供水保证率。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十九、红寺堡区新庄集、新圈支干渠维修改造工程

（一）资金情况。财政拨付资金 129.20 万元，全部为衔接资金，资金支付率 100%。

（二）总体目标。工程建成后将提高区域人畜饮水和农业灌溉保证率，对维护地方经济社会发展具有重要作用。

（三）绩效目标。

1.数量指标。维修支干渠 6 条，维修改造泵站 13 座。

2.时效指标。截止 2021 年 10 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。提高区域人畜饮水和农业灌溉保证率。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

三十、红寺堡区高效节水田间系统维修改造项目

（一）资金情况。财政拨付资金 360.00 万元，全部为衔接资金，已支付资金 275.28 万元，资金支付率 76%。

（二）总体目标。工程建成后将提升改造高效节水面积 3.64 万亩，改善项目区农业生产条件。

（三）绩效目标。

1.数量指标。更换各类管道 25.74 公里，新建及维修出水桩 1768 个，维修各类阀井 137 座。

2.时效指标。截止 2022 年 9 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。提升改造高效节水面积 3.64 万亩。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥95%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

三十一、红寺堡区肖家窑葡萄种植基地人饮工程项目

（一）资金情况。财政拨付资金 710 万元，其中衔接资金

210 万元，拨付资金 210 万元，资金支付率 100%；债券资金 500 万，拨付资金 500 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过建设供水工程，对加快红寺堡葡萄酒产业建设,保障酒庄职工及游客身体健康及葡萄酒生产用水的需求，维护地方经济社会发展具有重要作用。

（三）绩效目标。

1.数量指标。新建净水厂（1）水质净化处理车间，净水车间 1 座， 泵站工程（1）新建加压泵站 1 座，铺设供水管道 3.28 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 11 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决红寺堡肖家窑葡萄酒庄用水。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥96%。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

三十二、柳泉乡甜水河村人饮巩固提升工程

（一）资金情况。财政下达衔接资金 56.72 万元，项目完成资金 56.72 万元。资金支付率 100%。

（二）总体目标。改善供水水质，提高供水保证率，保障居

民正常生活用水，为乡村振兴和区域经济发展奠定坚实基础。本工程共铺设（更换）管道长 49.91 公里；自来水入户 743 户。

（三）绩效目标。

1.数量指标。人饮入户 743 户，铺设供水管道 49.91 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 3 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决 0.28 万人饮水安全问题。

4.服务对象满意度指标。受益群众满意度≥95%。

（四）绩效目标执行情况。

通过项目的实施，已完成绩效目标，完成绩效内的建设内容，按照进度拨付进度款，项目运行良好。

三十三、柳泉乡沙泉村人饮巩固提升工程

（一）资金情况。财政下达衔接资金 61.99 万元，项目完成资金 61.99 万元。资金支付率 100%。

（二）总体目标。改善供水水质，提高供水保证率，保障居民正常生活用水，为乡村振兴和区域经济发展奠定坚实基础。本工程共铺设（更换）管道长 51.73 公里；自来水入户 901 户。

（三）绩效目标。

1.数量指标。人饮入户 901 户，铺设供水管道 51.73 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 3 月底，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。解决 0.31 万人饮水安全问题。

4.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

通过项目的实施,已完成绩效目标,完成绩效内的建设内容,按照进度拨付进度款,项目运行良好。

三十四、红寺堡区红寺堡镇上源村节水灌溉蓄水池维修工程

(一) 资金情况。财政下达资金 186 万元,全部为衔接资金,项目完成资金 186 万元,资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过完善产业基础设施建设,有效的解决了蓄水池渗漏、淤积等问题,减免了水资源浪费,保证了灌区灌溉用水,维护地方经济社会发展具有重要作用。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。维修改造蓄水池 2 座,改造泵站 1 座,增设电气设备,其中变压器 1 台,水泵变频控制柜 7 台。

2.时效指标。截止 2022 年 4 月底,建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。改善灌溉面积 1940 亩。

4.可持续影响指标。已建工程良性运行,工程能达到设计使用年限。

5.服务对象满意度指标。受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

通过项目的实施,已完成绩效目标,完成绩效内的建设内容,按照进度拨付进度款,项目运行良好。

三十五、2021 年红寺堡区兰圈子沟、四个圈沟等沟道水毁 维修工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 237.5 万元，全部为衔接资金，已支付资金 237.5 万元，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。通过实施该工程，完善区域防洪体系，提高防洪减灾能力。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。维修养护沟道段落 5 处，维修沟道长度 4.56 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 5 月底建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障沟道两岸村庄、基本农田和其他基础设施及当地人民生命财产安全，改善沟道生态环境。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 97\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

三十六、红寺堡镇兴旺村 21 支渠丹霞路-334 国道段渠道提升改造

(一) 资金情况。财政拨付资金 91.98 万元，全部为衔接资

金，因翻建的 2 座倒虹吸需穿越丹霞路和康济路经设计院优化设计方案，决定不再翻建。结余 91.98 万元，资金支付率 0%，已上交国库。

(二) 总体目标。通过实施该工程，保障了兴旺村、河水村 1.5 万亩农田灌溉用水。

(三) 绩效目标。

1.数量指标。治理支渠渠道数量 0.61 公里，治理农渠渠道数量 1.03 公里。

2.时效指标。截止 2022 年 5 月底建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。保障兴旺村、河水村 1.5 万亩农田灌溉用水，有效降低了水损。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 97\%$ 。

(四) 绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

二十九、红寺堡区新庄集、新圈支干渠维修改造工程

(一) 资金情况。财政拨付资金 129.20 万元，全部为衔接资金，资金支付率 100%。

(二) 总体目标。工程建成后将提高区域人畜饮水和农业灌

溉保证率，对维护地方经济社会发展具有重要作用。

（三）绩效目标。

1.数量指标。维修支干渠 6 条，维修改造泵站 13 座。

2.时效指标。截止 2021 年 10 月，建设任务完成比例达到 100%。

3.社会效益指标。提高区域人畜饮水和农业灌溉保证率。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

三十七、红寺堡镇上源村高效节水示范项目

（一）资金情况。财政拨付资金 498.75 万元，全部为衔接资金，已支付资金 498.75 万元，资金支付率 100%。

（二）总体目标。通过发展高效节水，达到滴灌带铺设 1940 亩，年节约用水 14 万方，提高水资源利用率。改善项目区农业生产条件。

（三）绩效目标。

1.数量指标。更换各类管道 60.21 公里，新建出水桩 1580 个，新建各类阀井 121 座。

2.时效指标。截止 2022 年 9 月，建设任务完成比例达到

100%。

3.社会效益指标。提升改造高效节水面积 1940 亩。

4.可持续影响指标。已建工程运行良好。

5.服务对象满意度指标。受益群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）绩效目标执行情况。

项目开工前将建设情况和工程建设内容进行了公开公示，项目实施中工程质量符合项目设计标准，资金使用率已达到初期绩效目标，已完成绩效目标，项目运行良好。

吴忠市红寺堡区水务局

2023 年 9 月 12 日